

桃園市營建工程空氣污染防治設施監督管理檢查表

工程名稱		管制編號		
		檢查日期/時間	年	月
工程級別	<input type="checkbox"/> 第一級工程 <input type="checkbox"/> 第二級工程	施工階段		
監造單位				

項目	檢查內容	缺失點數	改善措施
工地標示牌 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 依規定設置，但工地標示牌內容未載明或僅標示部份工地資料 <input type="checkbox"/> 未設置工地標示牌	4	
工地周界 <input type="checkbox"/> 無缺失 <input type="checkbox"/> 無此項目	<input type="checkbox"/> 圍籬未定著地面 <input type="checkbox"/> 圍籬高度不符合營建工程等級之規定或圍籬種類不符合規定 <input type="checkbox"/> 工地周界設置之圍籬，未涵蓋全部工地區域 <input type="checkbox"/> 簡易圍籬未緊密相連 <input type="checkbox"/> 防溢座阻隔廢水之溢流效果不佳	4	
	<input type="checkbox"/> 未設置定著地面之全阻隔式圍籬或未設置防溢座，或未設置連接之簡易圍籬(限臨接道路寬度 8 公尺以下或其施工工期未滿 3 個月之道路、隧道、管線或橋梁工程)	10	

項 目	檢 查 內 容	缺失點數	改 善 措 施
物料堆置 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 防塵布、防塵網未完全覆蓋堆置之物料或破損 <input type="checkbox"/> 採配合噴灑化學穩定劑方式，但防制效果不佳者	4	
	<input type="checkbox"/> 未依規定採行覆蓋防塵布、防塵網或採配合噴灑化學穩定劑等設施之一者	10	
車行路徑 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 工地內之車行路徑，實施面積未達標準(一級 80%，二級 50%) <input type="checkbox"/> 工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪設之鋼板間未密合 <input type="checkbox"/> 工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑粗級配鋪設厚度不足 <input type="checkbox"/> 工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪面未清洗	4	
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑，未採行防制設施。	10	
裸露地表 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 實施面積未達標準(一級 80%，二級 50%) <input type="checkbox"/> 覆蓋之防塵布或防塵網有破損或毀壞 <input type="checkbox"/> 鋪設粗級配或其他同等功能之粒料有流失或磨損 <input type="checkbox"/> 採配合定期噴灑化學穩定劑或定期灑水方式，但噴灑面積、量或頻率不足	4	
	<input type="checkbox"/> 營建工地裸露地表未採行管理辦法第九條第一項第一款至第六款規定防制設施之一	10	

項 目	檢 查 內 容	缺失點數	改 善 措 施
工地出入口 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 已設置洗車台，但未設置防溢座(或其他防止廢水溢流之防制設施)、廢水收集坑及沉砂池 <input type="checkbox"/> 工地內無設置洗車台空間，設置加壓沖洗設備時未妥善處理洗車廢水 <input type="checkbox"/> 車輛離開營建工地時未有效清洗車體及輪胎，其表面附著污泥	4	
	<input type="checkbox"/> 營建工地出入口未設置洗車設備，或無設置洗車空間，且未以加壓沖洗設備清洗者	10	
結構體 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 覆蓋於結構體施工架(鷹架)外緣之防塵布或防塵網，未將工程結構體及其外牆完全覆蓋或破損，致影響防制效果	4	
	<input type="checkbox"/> 營建工程結構體之施工架(鷹架)外緣未覆蓋防塵布或防塵網	10	
上層物料輸送 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 輸送管道出口之圍籬高度或範圍不足，或灑水效果不佳致影響防制效果	4	
	<input type="checkbox"/> 未採行藉由電梯孔道、建築物內部管道、密閉輸送管道等通道運送或人工般運方式之一或輸送管道出口未設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施	10	

項目	檢查內容	缺失點數	改善措施
運送物料 車輛機具 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 防塵布或其他不透氣覆蓋物未完全覆蓋載運物料 <input type="checkbox"/> 未設置防止載運物料摔落地面之防制設施 <input type="checkbox"/> 防塵布或其他不透氣覆蓋物未紮捆牢固 <input type="checkbox"/> 防塵布或其他不透氣覆蓋物邊緣未延伸覆蓋至車斗上緣以下至少十五公分	4	
	<input type="checkbox"/> 採用非密閉車斗之車輛機具，運送具粉塵逸散性之物料，且未使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋	10	
拆除作業 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程僅採加壓噴水設施或於結構體包覆防塵布其中之一者 <input type="checkbox"/> 加壓噴灑之壓力、水量不足，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 防塵布破損，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 防塵屏高度或範圍不足，致影響防制效果	4	
	<input type="checkbox"/> 拆除作業時未採行設置加壓噴灑水設施、於結構體包覆防塵布或設置防風屏之一	10	
粒狀物 排氣井或 排風口 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 設置之集塵設備未確實操作	4	
	<input type="checkbox"/> 排放粒狀物之排氣井或排風口未設置旋風分離器、袋式集塵器或其他有效之集塵設備	10	
替代防制 設施 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	是否每日上午 12 時前，將前 1 日洗街影像上傳指定之網址。 (http://125.227.35.227/TYview4/washstreetlogin.aspx /自主管理)。	-	替代防制同意函： 年 月 日府環空字第 號函， 期程 年 月 日至 年 月 日止。

項 目	檢 查 內 容	缺失點數	改 善 措 施	
監視錄影設備 <input type="checkbox"/> 無此項目 <input type="checkbox"/> 無缺失	<input type="checkbox"/> 工區內 <input type="checkbox"/> 工地出入口設置監視錄影設備， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無對外傳輸影像功能之設備，能即時輸出影像， <input type="checkbox"/> 供 <input type="checkbox"/> 不供環保局即時掌握污染情形	-		
簽 名 處		缺失總點數	限期改善日期	備 註
檢查、填報人員簽名： 	監造主管簽核： 			說明： 1. 本表單依據「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」及「桃園市政府及所屬各機關學校公共工程工地環境清潔維護管理須知」規定辦理。 2. 本表檢查頻率，請依貴單位承諾「桃園市營建工程各施工階段防制設施項目設置評核表」辦理。 3. 請依照工程施工階段，抽驗檢查施工單位所設置之污染防制措施項目。 4. 建議改善方法請簡略說明(如灑水頻率等)，並請施工單位限期完成改善 5. 請貴單位落實執行並將相關資料或照片附后，以供環保局查核。